



## Vorlage - VO/2016/03457

<b>Betreff:</b>	Ergänzender Bericht zur Beantwortung einer Anfrage von BM Andreas Zander, Sanierung Schule Groß Steinrade, VO/2016/03396	<b>Vorlage</b>
<b>Status:</b>	öffentlich	
<b>Dezernent/in:</b>	Senator F. - P. Boden	
<b>Federführend:</b>	5.651 - Gebäudemanagement	<b>Bearbeiter/-in:</b> Schellenberger, Rainer
<b>Beratungsfolge:</b>		
	Hauptausschuss	zur Kenntnisnahme
	23.02.2016	TO 42. Sitzung des Hauptausschusses

Als aktuellen Stand vom **18.02.2016** zur Beantwortung einer Anfrage vom BM Andreas Zander betreffend Sanierung Schule Groß Steinrade Nr. VO/2016/03339 teilen wir mit:

Die Baugenehmigung ist mit Datum vom **17.02.2016** beim GMHL eingegangen. Bedingt hierdurch ergibt sich eine temporale Verschiebung um 3 Wochen mit

Herausgabe der Ausschreibungsunterlagen in der 8.KW 2016  
Submission Anfang März 2016  
Auftragsvergabe Ende März 2016  
Baubeginn Anfang April 2016  
Fertigstellung Ende Februar 2017

Mit den Abbrucharbeiten wurde begonnen.

[Home](#) · [Impressum](#) · [Datenschutzerklärung](#) · [Sitemap](#) · [Suche](#) · [Kontakt](#)  
© Copyright 2016 LYNET Kommunikation AG (PG3)

Adresse dieser Seite: [http://www.luebeck.de/stadt\\_politik/buergerinfo/\\_template.html](http://www.luebeck.de/stadt_politik/buergerinfo/_template.html)